



Equipo Especializado en Estructuración de Proyectos

Un paso *adelante* para
CALDAS

En reactivación Económica



Nuestro *norte* para CALDAS

Matriz de inversiones 2021-2023

Proyectos Estratégicos para la Reactivación Económica de Caldas



**Causación
Total**

\$512.635.000.000

2021

2022

2023

41%

\$ 28%

\$31%

\$208.190.000.000

\$145.028.000.000

\$159.417.000.000

**Total
Empleos**

16.000



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**



Gobierno de
CALDAS

Secretaría de
PLANEACIÓN

**PRIMERO
LA GENTE**

Nuestro *norte* para **CALDAS**

Matriz de inversiones **2021-2023**

Con el apoyo del equipo especializado, trabajamos
en los **proyectos estratégicos**,
fundamentales para la inversión de
\$200.000 millones de pesos
en el 2021

más de **\$320.000** millones
Invertidos en proyectos y
más de **10.200**
Empleos generados
63% de impacto de la
Matriz de inversión 2021-2023



Gobierno de
CALDAS

Secretaría de
PLANEACIÓN

**PRIMERO
LA GENTE**

Matriz de inversiones 2021-2023

Infraestructura Vial Proyectos viabilizados-saldos de regalías

FUENTE	UBICACIÓN	N°	PROYECTO	TOTAL		2021												2022											
				CAUSACIÓN TOTAL	EMPLEOS	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	CAUSACIÓN 2021	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Regalías Saldos	Caldas	35	Implementación del programa de seguridad alimentaria "Merque en la Finca"	\$ 1.500	25	D					C					\$ 1.500				E									
	La Merced	36	Punto crítico: Salamina - La Merced	\$ 530	20	D					C					\$ 530				E									
	Manzanares	37	Punto crítico: Vía Petaqueros - Manzanares (parte 1)	\$ 1.318	51	D					C					\$ 1.318										E			
	Manzanares	38	Punto crítico: Vía Petaqueros - Manzanares (parte 2)	\$ 357	14	D					C					\$ 357				E									
	Marquetalia	39	Punto crítico: Vía Manzanares - Marquetalia	\$ 397	15	D					C					\$ 397					E								
	Pácora - Aguadas	40	Punto crítico: Pácora - Aguadas	\$ 1.154	120	D					C					\$ 1.154					E								
	Pensilvania	41	Punto crítico: Vía Manzanares - Pensilvania	\$ 144	6	D					C					\$ 144		E			E								
	Riosucio	42	Punto crítico: Vía Bonafont - El Mestizo - Riosucio	\$ 290	11	D					C					\$ 290					E								
	Riosucio	43	Punto crítico: Vía la Central San Lorenzo	\$ 1.599	61	D					C					\$ 1.599						E				E			
	Salamina	44	Punto crítico: Vía Aranzazu - Salamina (parte 1)	\$ 642	25	D					C					\$ 642								E					
	Salamina	45	Punto crítico: Vía Aranzazu - Salamina (parte 2)	\$ 397	15	D					C					\$ 397		E											
	San José	46	Punto crítico: Vía Asia - El Crucero- Las Margaritas	\$ 823	32	D					C					\$ 823							E						
	Neira	47	Mejoramiento Red vial terciaria: El Descanso - Magallanes	\$ 3.189	122	D						C				\$ 3.189						E							
	Pensilvania - Samaná	48	Mejoramiento Red vial terciaria: Pensilvania - San Daniel - Río Tenerife - Samaná	\$ 4.100	157	D						C				\$ 4.100						E							
	Salamina	49	Pavimentación de vías urbanas en Salamina	\$ 782	30	D						C				\$ 782				E									
14 municipios de Caldas	50	Primero Tu Casa (Vivienda Prefabricada)	\$ 5.942	80			D					C			\$ 5.942						E								
		Subtotal	\$ 23.164	784											\$ 23.164														



**Equipo Especializado en
Estructuración de Proyectos**

**Un paso adelante para
CALDAS**

Con la conformación, el compromiso y el trabajo articulado del equipo especializado con las Secretarías de despacho, logramos viabilizar seis (6) proyectos estratégicos, orientados a la competitividad y el cierre de brechas sociales históricas en el departamento de Caldas.

Población beneficiada

200.000

Caldenses

Inversión

\$23.164

Millones de Pesos

784

Empleos generados



**Implementación
seguridad
alimentaria.**



**Construcción de
obras de
estabilización de 11
sitios críticos.**



**Mejoramiento y
pavimentación de la red
terciaria**

**(el descanso-magallanes
y Pensilvania-Samaná)**



**Pavimentación de vías
urbanas en Salamina.**



**Primero Tu Casa
(vivienda prefabricada)**

Proyectos viabilizados - saldos de regalías



**Gobierno de
CALDAS**

**Secretaría de
PLANEACIÓN**

**PRIMERO
LA GENTE**



11 PUNTOS CRÍTICOS



POBLACIÓN BENEFICIADA

Todo el Departamento de Caldas

AVANCES

- Ajustados 10 puntos críticos. Listos para salir a contratación.
- **K10+700 Vía Pácora-Aguadas (entrada Aguadas-La Blanquita).**
Aumento de la intervención por causa de un deslizamiento. Talud superior cerca de la escuela. Se requiere ajuste al modelo geotécnico

Inicio proceso de contratación

Abril-2021

Tipo de proceso

*6 selecciones abreviadas de mínima cuantía.
*5 licitaciones públicas e interventorías por concurso de mérito.





PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN SALAMINA

AVANCES

- **En estado de revisión** de la estructura del pavimento.
- Posibilidad de un aumento
- en la meta física inicial

**Inicio proceso de
contratación**

semana del
05 al 09 de Abril



Infraestructura Vial

Proyectos con recursos del crédito





Equipo Especializado en
Estructuración de Proyectos
Un paso adelante para
CALDAS



INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCES

- **Análisis** del punto crítico y ruta de trabajo para disminución de estructura y darle alcance a la pavimentación de los **600 mts** restantes ya que la inversión inicial solo tiene en cuenta la estabilización de la zona.
- **El Total de la inversión** está destinada a la estabilización de la falla.

**Inicio proceso de
contratación**

semana del
26 al 30 de Abril

ACCESO A SALAMINA



Gobierno de
CALDAS

Secretaría de
PLANEACIÓN

**PRIMERO
LA GENTE**

Infraestructura Vial
Proyectos: SGR-I.R-40% - SGR-I.R-60%


[illegible]



VÍAS DE ACCESO -AEROCAFÉ

AVANCES

- **Estudios y Diseños** y en ajuste por la U. Nacional.
- **Ajuste** del acceso al Municipio de Palestina, dándole mayor visibilidad, incentivando la entrada de turistas.
- **Ajuste** al diseño geométrico.
- **Construcción** de un render para presentarlo al Municipio de Palestina.





CALZADA ENTRADA A VILLAMARÍA

AVANCES

El Municipio de Villamaría se encuentra realizando los estudios y diseños del proyecto.

**Revisión y verificación
del estado inicial del
proyecto.**

Fecha de entrega por
parte del Municipio
MARZO-30-2021

**Construcción de una
ficha de entregables
según el manual de
estudios y diseños fase
III del INVIAS, para el
cumplimientos de
especificaciones**

**Se hará revisión
conjunta de los
primeros entregables,
para los respectivos
ajustes según los
requerimientos de la
Gobernación.**

Tiempo de revisión, ajustes y entrega

Mayo de 2021





PUENTES DEL AGUACATE

Ejecución de estudios y diseños por parte del **INVIAS**.

AVANCES

- **La Secretaría de Infraestructura** aún no ha logrado tener una respuesta respecto al avance de los estudios y diseños.
- **Se requiere oficial** al **INVIAS** y la entidad encargada de la supervisión y/o interventoría para conocer la fecha de entrega.
- Posteriormente generar un plan para estructuración y viabilización del proyecto.



VÍA TRES PUERTAS-SANTÁGUEDA

Estudios y diseños realizados por la Universidad Nacional en el año 2012

AVANCES

- **Revisión del diseño geométrico.** Con el presupuesto se define la construcción de vía, andenes y ciclo ruta del carril derecho y transición desde el tramo construido por Pacifico 3 hasta la abscisa k2+650(puente).
- **Planteamiento de un cronograma de trabajo** para generar el modelo, tener en cuenta las consideraciones de diseño y construcción de un tramo de la doble calzada y a partir de esto revisar y ajustar el presupuesto a la asignación



Infraestructura social

TOTAL

2022

2023

TOTAL

2022

2023





CENTROS VIDA

RISARALDA

Radicado en el Secretaría de Desarrollo Social la segunda entrega de observaciones.

Fecha límite para la entrega final: Marzo 29-2021

FILADELFIA

- El municipio se encuentra subsanando observaciones realizadas en el mes de Febrero.
- El equipo presta el acompañamiento para agilizar la entrega de observaciones.

LA DORADA

- Se radicó la primera entrega de observaciones en la Secretaría de Desarrollo Social.
- Plazo Máximo de respuesta: Abril


Construyendo
Compromiso
Alcaldía Municipal





Apoyo en la revisión

de los planos y memorias
de las redes de voz y datos
de los coliseos
menos y mayor de
Manizales



Desarrollo, empleo e innovación

Proyectos: SGR-I.R-60% y recursos de la nación

[illegible]



PARQUE TEMÁTICO LA ALQUERÍA-VILLAMARÍA

AVANCES

- **Revisión y consolidación** de la información existente.
- **Desarrollo** del estudio de validación de mercado.
- **Visita de campo** al predio-diagnóstico.
- Levantamiento topográfico del predio.
- Reunión con Bienes y Rentas.
- Reunión Secretaría de Desarrollo económico.





PARQUE TEMÁTICO LA ALQUERÍA-VILLAMARÍA

Cronograma

Proyecto	Tiem po en Mes es	2021												2022												2023											
		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NO V	DIC		
Parque de Las Flores																																					
Elaboración y/o Revisión de Estudio y Diseños	7																																				
Proceso Licitatorio	4																																				
Legalización y Acta de Inicio	1																																				
Construcción y Operación	14																																				
Legalización Entrega Bien al Municipio	2																																				
Tiempo de Intervención	28																																				



CENTRO DE DESARROLLO MINERO AMBIENTAL-MARMATO

AVANCES

- **Elaboración documento** técnico presentado al Ministerio de Minas y Energías.
- **Reunión** Centro de Desarrollo Minero con el equipo estructurador.
- **Visita diagnóstica** por parte del equipo especializado.
- **Reunión con el equipo** estructurador para informar sobre la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Minas y Energías.
- **Visita al predio** para análisis estructural y recopilación de la información.





CENTRO DE INNOVACIÓN DE ANSERMA

AVANCES

- El equipo presta apoyo a la supervisión de los estudios y diseños con el profesional Juan Carlos Gómez -Ingeniero Civil - Esp en Geotecnia.
- El equipo interdisciplinario recibirá los insumos que haga la Universidad Nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de la fecha de entrega de los estudios y diseños.

Firma acta de inicio: Marzo 24-2021
Fecha de entrega: Agosto 23-2021





MIRADOR DE SAN JOSÉ

AVANCES

- Profesional del equipo especializado aportó el desarrollo del PMA (plan de manejo ambiental) para el proyecto.
- Se apoyó la atención de 19 requerimientos del proyecto.



Hospital San Félix-La Dorada

TOTAL	2021	2022
-------	------	------

[illegible]



HOSPITAL SAN FÉLIX-LA DORADA

AVANCES

- El equipo ha participado en diferentes mesas de trabajo con la DTSC y el consultor que está realizando el estudio de oferta y demanda.
- Esta a la espera de conocer con precisión los servicios que ofrecerá el hospital privado del municipio, con el fin de establecer los servicios que puede ofrecer el hospital San Félix.



- A la fecha se tiene el costeo total de la Fase I, la planimetría, memorias de cálculo e informes se entregarán al equipo del MGA para su elaboración.
- El 5 de de abril se enviará cada paquete de estudio técnicos a los municipios para realizar la solicitud de las licencias de urbanismo y construcción.
- Se entregará la carta a la Fiducia para iniciar la creación de ella.
- De la Fase I están pendientes Dorada, Marquetalia y Aguadas por el CDP. El proyecto de Chinchina ya esta en revisión por parte del Ing. Estructural de la Gobernación.

Municipios Fase I Pácora-Salamina-Aguadas-Samaná Marquetalia-La Dorada.





Un Paso *adelante para* CALDAS

CONTACTO



equipoezydcaldas@gmail.com



(036) 8982444 ext 230

